# Circuito Tierra y Libertad

#### Puente Jojutla (Morelos)



Inversión: 26.6 mdp

Meta: 1 puente de 0.270 km (0.04 km estructura y 0.230 km de accesos)

Avance programado : 100.0%

Avance real: 100.0% Avance financiero: 84.8%

Fecha de inicio: 26 de marzo, 2025

Fecha de término: 24 de septiembre, 2025

35,897 habitantes beneficiados

80 empleos generados

Tramo

O 20 minutos de ahorro de tiempo

Optimiza la Conexión de las comunidades aledañas al Circuito Tierra y Libertad, modernizando el tramo vehicular existente

**Empresas** 

Construcción "Puente Jojutla"	•	<b>Contratista:</b> Consultoría y Construcciones SIBAMSA, S.A. de C.V. y Corporativo Constructor IOBSA, S.A. de C.V.
	•	<b>Supervisión:</b> Especialista en Diseño de Infraestructura Funcional, Ingenieros, S.A de C.V.



## **Morelos**


### Puente Jojutla

Elemento		Ejecutado acumulado	Faltante	26/09/25 al 02/10/25		
	Intervención			Programado	Ejecutado	Observaciones
Resumen de Obra						
Cabezales (Pza)	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes Pretensadas (Pza)	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	
Losa (m2)	367.2	367.2	0.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	11.43	11.43	0.0	11.43	11.43	
Terracerías Accesos (m3)	127.0	127.0	0.0	12.7	12.7	
Guarniciones, Parapetos y Banquetas (m)	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	
Armado de columnas en muro (Pza)	8.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Colado de columnas en muro (Pza)	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	
Armado de muros (Pza)	2.0	2.0	0.0	1.5	1.0	
Colado de muros (Pza)	2.0	2.0	0.0	1.5	1.0	





#### Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



	19 de Septiembre al 25 de Septiembre	26 de Septiembre al 02 de Octubre		
Fuerza de Trabajo (personas)	54	54		
Maquinaria	39	39		