# Sonora/Chihuahua

E.C. (Agua Prieta – Bavispe) – Pancho Villa - E.C. (Janos – Monte Verde)





Inversión: 1,859 mdp Sonora: 635 mdp Chihuahua: 1,224 mdp



Meta Total: 67 km y 7 puentes7 km Modernizados C, Chihuahua.



Meta pendiente: 60.0 km y 7 puentes

#### Sonora

- 18 km, Ampliación C
- 2 Puentes (184 m)

#### Chihuahua.

- 42 km, Ampliación C
- 5 Puentes (320 m)



#### **Avance físico:**

- Programado: 0.33 %
- Real: 0.33 %
- Financiero: 0%



Inicio: 03 de marzo 2025 Término: Diciembre 2025



**5,577** empleos generados



115 mil habitantes beneficiados




90 minutos de ahorro en tiempo



Optimiza la Interconexión del corredor Guaymas (Sonora)-Ciudad Juárez (Chihuahua), mediante la implementación de una ruta alterna (Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes- Ciudad Juárez)



Sección estructural tipo



# **Eje prioritario**







	Alcance	Avances	¿Qué falta?	
Meta	<b>60.2 km</b> (Son: 18.1 km, Chih: 42.1 km) <b>7 puentes</b> (Son: 2, Chih: 5)	Trabajos preliminares: Movimiento de maquinaria y equipo Desmonte	Ampliación: 60.2 km (Son: 18.1 km, Chih: 42.1 km) Construcción:7 puentes (Son: 2, Chih: 5)	
Inversión (mdp)	1,859	-	1,859	

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	<b>60.2 km</b> (Son: 18.1 km, Chih: 42.1 km) <b>7 puentes</b> (Son: 2, Chih: 5)	Trabajos preliminares: Movimiento de maquinaria y equipo Desmonte	Ampliación: 60.2 km (Son: 18.1 km, Chih: 42.1 km) Construcción:7 puentes (Son: 2, Chih: 5)
Inversión (mdp)	1,859	-	1,859

impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI	
СНІНИАНА	<ul> <li>MIA y ETJ siguen en trámite de dictaminación.</li> <li>Se modifica trazo en un punto según lo solicitado por CONANP para no afectar arbolado.</li> </ul>	
SONORA  DERECHO DE VÍA  Negativa a la firma de la CESIÓN DE DERECHOS A TITULO GRATUITO por parte del C. JOAQUÍN RICARDO SAMANIEGO OCHOA	<ul> <li>El Gobierno del Estado a través de la Comisión de Bienes y Concesiones y la SIDUR, está integrando "Expediente Técnico" con la documentación necesaria a fin de iniciar el proceso legal de expropiación del predio.</li> <li>Se requiere al apoyo, para dar mayor celeridad a este proceso de expropiación.</li> </ul>	

Fuerza de Trabajo:

88 personas

Maquinaria: 43























Problemática que

# Obras en proceso 2025 Bavispe-Nuevo Casas Grandes

#### 1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.

**Meta:** Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000

Inversión: 324.6 MDP C/IVA

### 2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.

**Meta:** Km 11+000-km 18+093 km **Inversión**: 306.2 MDP C/IVA

### 3.- En proceso de licitación

Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m

**Meta:** Km 18+093 – km 29+093

# 4.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.

**Meta:** Km 29+093-KM 47+233 **Inversión**: 194.0 MDP C/IVA

### 5.- MERP Edificaciones y Terracerías , S.A. de C.V.

**Meta:** Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+423-Km 66+829,

incluye Boulevard y entronque a nivel.

Inversión: 179.4 MDP C/IVA

### 6.-Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.

#### En proceso de construcción de 5 puentes:

- A. Km 26+096 El Papalote, 30.0 m
- B. Km 29+096 Los Pilares, 40.0 m
- C. Km 37+170 Las Profesoras, 40.0 m
- D. Km 40+020 La Enramada, 30.0 m
- E. Km 41+700 La Pila, 120.0 m

Inversión: 122.6 MDP C/IVA





